

## Progetto per interventi prioritari di valorizzazione del paesaggio di Corippo



### RAPPORTO INTERMEDIO

Ottobre 2019

## INTRODUZIONE

Il progetto degli interventi prioritari di valorizzazione del paesaggio di Corippo, presentato nella primavera del 2013, ha visto nel 2014, grazie alla decisione cantonale di finanziamento per un importo di **Fr. 350'000.**— inserito nel messaggio governativo riguardante interventi per il paesaggio e per l'albergo diffuso, il completamento del piano di finanziamento giungendo a copertura di tutti i costi preventivati in **Fr. 707'000.--**

Nel corso di questi ultimi anni sono stati avviati i primi lavori, che sono descritti di seguito.

### Scheda BC1

A partire dall'estate 2017 si è potuto dare avvio ai primi interventi per la ricostruzione del canale d'adduzione dell'acqua, interrimento delle tubazioni per acqua potabile e corrente elettrica con scavo sul pendio sovrastante il mulino e lungo la scalinata che scende dal paese con relativa sistemazione degli scalini.

Inoltre sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento del tetto in pioda, sistemazione muri, e altri interventi esterni ed interni all'edificio principale.

La vecchia ruota e parte della meccanica del mulino sono stati smontati e, dopo sistemazione e realizzazione nuova ruota, sono stati riposizionati.

Nel corso del 2019 è stato posato il nuovo canale d'adduzione dell'acqua, paratie e chiuse per il funzionamento del mulino.

Negli scorsi giorni la prima acqua dal riale è giunta al mulino e la grande ruota collegata al meccanismo del mulino da iniziato a girare e sono state eseguite delle prove di macinatura con esito positivo.

Ora per poter considerare terminato quanto previsto dal progetto si procederà agli ultimi controlli, prove di macinatura, regolaggi e alcune piccole sistemazioni esterne.




vista generale




vista mulino



**ruota mulino**



**Nuovo canale adduzione**



**Nuovo canale adduzione**



**Prima acqua in arrivo**




**Molino ristrutturato**



**Nuova ruota dentata**



**Nuova entrata**



**Nuova entrata**



**Dettaglio interno**



**Dettaglio tetto**

## Situazione finanziaria progetto BC1 al 03.10.2019

Azienda	Posizione	Importo IVA compresa
Consorzio Protezione civile	Scavi per interramento linea elettrica	1'404.00
Arch. Franco Patà	Rilievi e inizio direzione lavori	32'370.00
Comune di Corippo	Licenza edilizia	350.00
Arch. Thomas Meyer	Domanda di costruzione, capitolati.	10'000.00
Impresa F.Ili Tenconi	Interventi da impresario costruttore	183'420.00
Berri Giancarlo	Opere da falegname	16'377.30
Joppini Candido	Opere da elettricista	8'790.30
Scamara Gilberto	Acconto costruzione nuovo canale	7'000.00
Petraglio Damiano	Opere da metalcostruttore	32'084.30
Falegnameria Beroggi	Opere da falegname macchine	8'616.00
Eliticino Tarmac	Trasporti elicottero	16'831.60
Fondazione Verzasca	Coordinamento generale	9'921.10
Mandelli SA	Lavori da fabbro	22'051.60
Mecoba SA	Lavori da fabbro	12'396.25
Panscera Carlo	Opere da pittore	540.00
Idea Luce	Lampade	778.90
Azienda Montana	Pulizia pendio	1'150.65
<b>TOTALE</b>		<b>364'082.00</b>

### Scheda NA2

I lavori di pulizia del pendio a monte e adiacente il mulino hanno visto un primo intervento di pulizia del sottobosco da parte di un gruppo di civilisti della "Naturnetz" che hanno provveduto all'eliminazione sistematica dei rovi, arbusti e piccole piante, favorendo in seguito l'intervento dell'azienda forestale Wald Verzasca che ha eseguito il lavoro di taglio di alberi come indicato dal servizio forestale.

Gli interventi di pulizia del pendio sono terminati nel mese di novembre/ dicembre 2014.

Dal 2014 il pendio viene regolarmente sfalcato per mantenere lo stesso in condizioni ideali per la gestione delle piante invasive e quale cura per gli arbusti che sono stati piantati e che si vogliono mantenere.



### Situazione finanziaria progetto NA2 al 03.10.2019


Azienda	Posizione	Importo IVA compresa
Azienda Montana	Noleggio macchinari	486.00
Azienda Montana	Riordino legname	124,20
Azienda Montana	Pulizia pendio mulino	1'850,00
Azienda Montana	Pulizia pendio mulino	2'684.00
Azienda Montana	Pulizia pendio mulino	2'824.85
Naturnetz	Pulizia sottobosco	3'780.00
Wald Verzasca	Taglio alberi	19'365,35
Giordani SA	Macinatura legname	2'160.00
Eliticino	Esbosco elicottero	6'411,30
Demanio cantonale	Fornitura piantine	353,50
Fondazione Verzasca	Capitolati, coordinamento e DL	4'320,00
<b>TOTALE</b>		<b>44'359.20</b>

### Scheda NA3

Nel merito degli interventi previsti di valorizzazione degli alberi da frutta, in considerazione della priorità definita con il taglio di alberi sotto il paese e potatura dei castagni presenti, si è dato inizio ai lavori che si prevede di poter portare a termine entro la fine del mese di aprile.

### Situazione finanziaria progetto NA3 al 03.10.2019

Azienda	Posizione	Importo IVA compresa
Azienda Montana	Taglio alberi (1 acconto)	18'000.00
Azienda Montana	Taglio alberi (saldo)	6'653.80
Andrea Demarta Ing. For.	Direzione lavori	3'720.00
<b>TOTALE</b>		<b>28'373.80</b>



### Scheda ST1

Dopo la pulizia dei locali che verranno adibiti a info point sulla piazza del paese, si è proceduto ai lavori di sistemazione dei locali per l'inserimento di oggetti, pannelli informativi ecc.

Parallelamente, in collaborazione con uno studio grafico, sono in corso le valutazioni sui contenuti dello spazio informativo (modelli, pannelli, ev. diaporama ecc.).



### Situazione finanziaria progetto ST1 al 03.10.2019

Azienda	Posizione	Importo IVA compresa
F.lli Tenconi	Opere da impresario	13'155.35
Variante agenzia creativa	Realizzazione e allestimento IP	22'393.52
<b>TOTALE</b>		<b>35'548.87</b>

### Scheda ST2

Nel merito del materiale informativo sono stati prodotti dei flyer che hanno servito per la campagna raccolta fondi per l'albergo diffuso, inoltre altra documentazione verrà considerata con lo studio grafico citato nella descrizione della scheda ST1.

Inoltre è stato allestito un nuovo sito internet ([www.fondazioneorippo.ch](http://www.fondazioneorippo.ch)) che permette una visione delle attività e dei progetti della Fondazione.

### Situazione finanziaria progetto ST2 al 03.10.2019

Azienda	Posizione	Importo IVA compresa
Studio Variante	Grafica e nuovo sito adattamento	7'603.20
Tipografia Cavalli	Realizzazione prospetti	1'090,80
<b>TOTALE</b>		<b>8'694.00</b>

### Scheda ST3

Nella scheda riguardante la creazione di un sentiero didattico che porti i turisti alla scoperta del nucleo del paese, del mulino e della frazione di Liano, snodandosi nel bosco creando un interessante circuito anche escursionistico, nel corso della primavera/estate 2015 si sono avviati i lavori con mandato all'impresa Azienda Montana.

All'impresa sono stati affidati i lavori di sistemazione di parte del sentiero esistente, e di ripristinare, in parte con interventi ex novo, il circuito che da Liano porta alla frazione sottostante, proseguendo nel bosco per poi ritornare al punto di partenza.

I lavori sono stati completamente terminati nel mese di dicembre 2015.




**sentiero sistemato**



**sentiero sistemato**



**nuova scalinata in legno**



**sentiero**



**attraversamento riale in corso**



**sentiero e scalinata**





### Situazione finanziaria progetto ST3 al 03.10.2019

Azienda	Posizione	Importo IVA compresa
Azienda Montana	Sistemazione sentiero	35'663.50
Fondazione Verzasca	Capitolati, coordinamento e DL	7'991.45
<b>TOTALE</b>		<b>43'654.95</b>

### Riassunto costi sostenuti al 03.10.2019

Scheda	Posizione	Importo IVA compresa
Coordinamento generale	Fondazione Verzasca	6'035.60
BC1		364'082.00
NA2		44'359.20
NA3		28'373.80
ST1		35'548.87
ST2		8'694.00
ST3		43'654.95
<b>TOTALE</b>		<b>530'748.42</b>

---

## FINANZIAMENTI

Richiesta inoltrata	Decisione	Importo garantito
Fondo Svizzero Paesaggio	Positiva	105'000.00
Fondazione Svizzera Tutela Paesaggio (SL-FP)	Positiva	191'820.00 (riduzione 10% per accompagnamento progetto)
Sophie e Carl Binding Stiftung	Positiva	20'000.00
Göhner Stiftung	Positiva	10'000.00
Associazione Promozione e Progetti Valle Verzasca	Positiva	10'000.00
Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca	Positiva	20'000.00
Cantone Ticino	Positiva	350'000.00
<b>TOTALE CONTRIBUTI GARANTITI</b>		<b>706'820.00</b>

## CONCLUSIONI

In considerazione dell'inizio dei primi interventi ad alcune schede siamo positivi sull'avanzamento degli interventi che vorremmo concludere gli interventi previsti entro la fine del 2019.

Teniamo a ribadire che per ogni singola scheda e per singolo lavoro, vi è il pieno rispetto di quanto previsto dalla LCPubb.

Fondazione Corippo  
Il Segretario  
Foletta Saverio